



Travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire

Lettre n° 3

Mars 2023

Contexte :

Après les travaux de désamiantage entamés fin 2021, les travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire ont démarré en avril 2022.

Rappel

Le périmètre du chantier s'étend :

- de la Route des Bauges (places de stationnement devant la mairie, chemin d'accès entrée sud),
- à la cour de l'école jouxtant la copropriété voisine (domaine d'Emma),
- à l'accès Nord par la cour de l'école maternelle
- à l'accès par la façade Ouest de la Mairie

Les accès sont INTERDITS à toute personne étrangère au chantier et ce, jusqu'à la fin des travaux.

**CHANTIER
INTERDIT
AU PUBLIC**

Chaque accès au chantier est protégé par des grilles de chantier qu'il ne faut pas déplacer ou franchir, même si elles sont ouvertes. En effet, elles peuvent être déplacées pour les besoins des entreprises.



Les travaux ont et vont entraîner des conséquences sur les pratiques habituelles des enseignants, des agents des services, des enfants et des parents, des associations, des riverains, des prestataires et acteurs de la sécurité.



Situation :

2022

NOVEMBRE

Etanchéité du bâtiment

Fin du gros oeuvre

DECEMBRE

Mise hors-eau et hors d'air

Démarrage des travaux d'électricité

2023

JANVIER

Travaux intérieurs

Démarrage des travaux de cloisons et faux-plafonds coupe feu

FEVRIER

Travaux intérieurs

Fin des travaux de cloisons et faux-plafonds
Pose des plinthes

MARS

Suite des travaux intérieurs

Démarrage des travaux de peinture
Pose des carrelages et faïences dans les zones sanitaires

AVRIL

Suite des travaux intérieurs

Pose des sols souples

Les travaux de gros œuvre



Les travaux de gros œuvre sont terminés depuis la fin de l'année dernière.

L'opération de démontage de la grue s'est déroulée en février, sans difficulté.



Avancement des travaux

Travaux extérieurs

Les travaux de façade, d'installation des panneaux photovoltaïques et d'aménagement des voiries et accès vont avoir lieu dans les prochaines semaines.

Travaux intérieurs



L'aménagement intérieur de la partie nouvelle prend forme puisque l'installation des cloisons est terminée pour faire place à la mise en place du système de chauffage, de l'installation électrique et de l'ascenseur.



Les travaux de la partie rénovée ont démarré après ceux de la partie nouvelle : les doublages et l'installation des portes et des fenêtres sont terminés.



A venir :

Les prochains travaux concernent la peinture et la pose des faïences, la pose des sols et des équipements de plomberie.

Le planning d'avancement des travaux est respecté à ce jour pour envisager une fin de chantier pour automne 2023.

L'équipe reviendra vers vous pour vous informer de la suite des travaux.

Renseignements :

sg@mairie-saintjeandarvey.fr

Le Maire, Christian BERTHOMIER

