



Saint Pierre d'Albigny

INFO LETTRE N°3 JUILLET 2023

Objet : information sur la réouverture du cinéma Le Flore

Etat fin Juin 2023

Diffusion : personnes ayant fait part de leur intérêt lors du forum des Associations de septembre 2022

Bonjour,

Voici un nouveau point sur l'avancée du projet du chantier mairie/cinéma.

Le projet global de rénovation concernant le bâtiment mairie/cinéma comporte la rénovation de l'installation de chauffage, l'isolation thermique, le changement des menuiseries extérieures, la rénovation de la toiture et l'installation de systèmes de ventilation.

Le projet concernant la partie cinéma consiste de plus à :

- réparer les dégâts occasionnés par la fuite d'eau,
- mettre la ventilation de la salle aux normes en vigueur,
- rénover l'espace d'accueil et la caisse,
- améliorer l'identification de la salle de cinéma,
- revoir les espaces de communication et d'affichage,
- finaliser la mise aux normes d'accessibilité PMR.

Où en sommes-nous fin Juin 2023 ?

Le chantier se poursuit. Les isolants phonique et pare-feu ont été posés dans la salle, sur les murs et le plafond. Les conduits de ventilation sont en place. Les cloisons de la partie « sanitaires » ont été montées. Les câblages sont en attente pour la sonorisation et l'éclairage de la salle ainsi que dans la zone prévue pour l'accueil des spectateurs.

Les grandes étapes à venir sont la décoration des murs et sols, l'aménagement des sanitaires, le câblage des équipements de sono et d'éclairage, la peinture de la façade, la mise en place de panneaux et enseignes.

Les commandes de matériel et logiciel de caisse sont lancées ainsi que celle de la banque d'accueil.

Les équipements de projection et de sonorisation ont été révisés chez un prestataire.

Le nettoyage des fauteuils doit être lancé dès que la décoration de la salle sera avancée.

La fin des travaux concernant le cinéma est toujours planifiée à l'automne, sous réserve du bon déroulement du chantier et de l'absence d'imprévu.

Avant toute remise en service, nous devons obtenir l'homologation du CNC et de la commission de sécurité qui inspecteront les locaux et donneront leur accord pour la ré-ouverture au public.

Nous espérons que ces informations répondront à votre demande et ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l'avancée du chantier.

La commission municipale « Culture & Associations »

Pe 11/07/23

Le Maire
Michel
Boulier



Zone prévue pour l'accueil des spectateurs



Murs et plafond isolés



La scène : changement des huisseries



Sanitaires en cours d'aménagement