

**Commune de Vercheny**

**Opération** : Construction du groupe scolaire à énergie positive

## **SUIVI DE LA CONSTRUCTION**

\*\*\*\*\*

**Année 2019**

**Été - Ouverture du chantier**



## Automne - Fondations et dallages



## Décembre – Pose de la 1<sup>ère</sup> pierre





## Année 2020

### 1<sup>er</sup> semestre – - Réalisation des murs en pierre




### Septembre

Implantation d'un nouveau poteau pour rehausser la ligne électrique 20 000 V, afin de permettre les travaux de construction du groupe scolaire.



Les travaux d'étanchéité de la toiture terrasse (sur support dalle) ont été finalisés fin de semaine 36.



## Octobre

Réalisation de la toiture terrasse au droit de la cantine



Élévation des murs ossature bois et de la charpente




Mise en place des caissons de toiture




## Novembre

Pose des velux




Pose des liteaux et de l'écran sous toiture avant couverture



**Décembre**

Pose des menuiseries extérieures  
en bois / alu



Réalisation de la couvertine sur le mur en  
pierres



Mise en place du préau et du rangement extérieur pour les classes élémentaires





## Pose de tuiles en couverture



## Année 2021

Sur l'année 2021, le groupe scolaire a fait principalement l'objet de travaux sur le second œuvre pour l'aménagement des 830 m<sup>2</sup> au sol du bâtiment. Les quelques photos suivantes reprennent les grandes étapes d'avancement du chantier jusqu'à fin septembre 2021 ; date à laquelle un incendie d'origine accidentel s'est produit dans la circulation de la classe maternelle conduisant à un arrêt de chantier pour mener les expertises nécessaires.

### **Janvier**

Pose du pare vapeur



## Février

Pose de menuiseries extérieures



## Mars

Mise en œuvre du bardage en bois



Réalisation des doublages






**Avril**

Pose du chauffage



Coulage de la chape






Mise en œuvre de la végétalisation sur la toiture terrasse



**Juin**

Coupure électrique et travaux de fin du bas acier en toiture



**Juillet**

Début de pose des faux plafonds démontables dans les salles de classe et du carrelage dans les sanitaires



Pose des habillages des menuiseries extérieures





Pose des faïences dans les sanitaires et de la CTA dans la cuisine



Réalisation de l'ossature des faux plafonds en bois et pose des panneaux photovoltaïques en toiture



## Septembre



Réagréage des sols avant pose du marmoleum

## Année 2022

Les travaux du chantier ont repris en janvier 2022 pour finir en août 2022. Ils ont principalement consisté à des travaux de reprise sur le second œuvre suite à l'incendie accidentelle survenue en septembre 2021. Les quelques photos suivantes montrent le groupe scolaire au moment de la rentrée scolaire en septembre 2022.







