



Bras



INFORMATION TRAVAUX

du 13 juillet 2023

Réaménagement du centre-village Phase 2

Comme nous le faisons régulièrement depuis le début des travaux, voici les informations travaux de la phase 2 du projet de réaménagement du centre-village.

► **Le chantier est en avance de 15 jours par rapport au planning prévisionnel annoncé.**

► **Zones 2, 3, 4 5**

- Rue Emile Combes : les bordures ont été reçues. Les travaux de pose débuteront dès la semaine prochaine pour une durée d'environ 10 jours. Cette rue sera maintenue fermée à la circulation le temps de ces travaux.

► **Circulation**

- La rue Jean Jaurès sera rouverte à la circulation après le bal du 13 juillet.
- Une circulation alternée pourra ponctuellement être mise en place pour sécuriser ces petits travaux de finition.
- Le croisement de la rue Émile Combes sera fermé. Le reste de la rue redevient accessible en double sens.
- La déviation en bord de rivière est maintenue le temps des travaux.



Bras



INFORMATION TRAVAUX

du 13 juillet 2023

Fermeture du 14 au 28 juillet

