

Tableau de suivi des actions PVD - COPIL du 26/01/2026								
Axes stratégiques PVD	Porteur de projet	FA PVD	FA BCO	Actions	Statut de l'action à la signature (06/07/2023)	Statut de l'action au COPIL (12/12/2024)	Statut de l'action au COPIL (26/01/2026)	Observations
AS 1 : Maintenir et développer une offre de SANTÉ accessible et de qualité	CC De Cèze Cévennes	STA 1.1	1.2.1	1.1. Création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans l'ancien EHPAD	engagée	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Transfert MO au 01/01/2024 à l'EPCI . Achat du bâtiment 18/12/2025 . Attribution des 15 lots pour engagement des travaux janvier 2026 . Lancement des travaux février 2026 (16 mois de travaux) . Réception des travaux mai 2027
AS 2 : Améliorer les conditions d'HABITAT et favoriser l'accueil de nouveaux habitants	CC De Cèze Cévennes	STA 2.1	2.1.5	2.1. Lancement d'une étude pré-opérationnelle pour l'amélioration de l'Habitat	validée	engagée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Finalisation T3 2025. COPIL phase 3 avec présentation des éléments du projet de convention d'OPAH RU le 30/10/2025. . Arbitrage collectivités en cours sur le projet de convention et les financements
	Saint-Ambroix	STA 2.2	2.2.1	2.2. Création d'une opération d'habitat en accession/location sur le quartier de la Gare	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Première étude de faisabilité réalisée avec un pré-programme T2 2024
	Saint-Ambroix Bailleur social	STA 2.3	1.2.2	2.3. Création d'un programme d'habitat type inclusif dans l'ancien EHPAD	validée	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Promotion immobilière par Logis Cévenols et une gestion locative communale . VEFA définitive mars 2027 . Engagement des travaux juillet 2027 . Réception des travaux décembre 2028 et arrivée des habitants
	Saint-Ambroix	STA 2.4	3.1.3	2.4. Dispositif communal de rénovation des façades	terminée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Dispositif reconduit annuellement . Faiblesse du Budget alloué > effet levier à partir de 60% de financement pour les pétitionnaires . A réinterroger au regard de l'OPAH RU
	Saint-Ambroix	STA 2.5		2.5. Mise en œuvre d'une OPAH RU sur le centre ancien	non prévue	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Finalisation de la convention et signature pour T1 2026. lancement OPAH RU T2 2026
	Saint-Ambroix	STA 2.6		2.6. Mise en œuvre d'un PIG Pacte territorial France rénov'	non prévue	non prévu	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . 2025 étude pré-opérationnelle + rédaction convention de Pacte territorial . Signature le 01/09/2025 . Déploiement volet 1 et 2 avec reprise des permanences conseils avec l'ECFR' au 01/09/2025 confiés au CPIE du Gard . Déploiement volet 3 accompagnement des ménages au 01/01/2026 attribué à Urbanis (via MP)

AS 3 : Favoriser un développement ECONOMIQUE et COMMERCIAL équilibré et complémentaire	Saint-Ambroix	STA 3.1	1.1.2	3.1. Préservation et revitalisation du parcours marchand et des linéaires commerciaux : mobilisation du dispositif "ma boutique à l'essai"	engagée	engagée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Dispositif reconduit annuellement . Installation de 4 nouveaux commerces . Reprise de vitrines vétustes
	Saint-Ambroix	STA 3.2	1.1.3	3.2. Lancement d'une étude sur l'appareil commercial du centre-ville	validée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . COPIL final 04/03/2024, . A permis de mettre en œuvre d'autres actions opérationnelles (DPC FA : 3.8, Forum économique FA : 3.9)
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.3	3.2.1	3.3. Création d'une maison du terroir et d'un nouvel office du tourisme sur le secteur de l'ancienne gare	en projet	en projet	en projet	
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.4	1.1.1	3.4. Création d'une maison des entreprises/ maison de services (Tiers-lieu)	en projet	en projet	en projet	<ul style="list-style-type: none"> . Projet en lien avec le CD30 dans l'aile nord de l'ancien EHPAD
	Saint-Ambroix	STA 3.5	3.2.2	3.5. Aménagement d'une aire de camping-cars	validée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Inauguration le 05/09/2023
	Saint-Ambroix	STA 3.6		3.6. Requalification de l'ancienne gare vers un projet touristique	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Première réflexions menées autour d'une étude d'opportunité T1 2025 . Pré-étude de programmation T1 2025 . Rencontre de porteurs de projet . En attente définition projet mobilité ligne SNCF
	Saint-Ambroix	STA 3.7		3.7. Restructuration et confortement du marché de plein vent	non prévue	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Réalisée le 27/02/2024 . A permis de redynamiser le marché et d'améliorer sa visibilité et sa fréquentation
	Saint-Ambroix	STA 3.8		3.8. Mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat	non prévue	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Voté en CM du 25/09/2024 . Action issue des préconisations de la FA 3.2
	CC De Cèze Cévennes	STA 3.9		3.9. Organisation d'un forum de l'économie	non prévue	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Réalisée le 07/10/2024 . Issue des conclusions de la FA 3.2 . Réflexion sur l'organisation d'un nouveau forum
AS 4 : Développer les MOBILITÉS, l'accessibilité et les connexions	Saint-Ambroix	STA 4.1	1.3.5	4.1. Lancement d'une étude globale sur les mobilités dans le centre-ville	validée	terminée	terminée	<ul style="list-style-type: none"> . Etude flash CEREMA, spécifique PVD . COPIL final 10/10/202 (nécessite des approfondissements)
	Saint-Ambroix	STA 4.2	1.3.3	4.2. Apaisement et sécurisation des circulations sur le boulevard du Portalet et la rue de la République : traversées piétonnes, cyclables et connexions	en projet	en projet	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . Point noir de la traversée de Saint-Ambroix : beaucoup de freins et de contraintes pour sécuriser/apaiser les RD904 et 51, peu de solutions concrètes et efficaces semblent envisageables pour réguler le trafic routier et la présence de poids lourds . Installation d'un feu récompense (faubourg du Paradis) : 2024/2025 . marquages au sol de la zone 30 : 2024/2025 . Etude CEREMA 2026
	CC De Cèze Cévennes / Saint-Ambroix	STA 4.3	1.3.2	4.3. Aménagement d'un Pôle d'Echanges Multimodal sur le quartier de la gare	validée	engagée	engagée	<ul style="list-style-type: none"> . En attente de retour de l'ARAC action liée à la réouverture de la ligne ferroviaire Alès-Bessèges . COPIL prévu en septembre 2025 . COTECH prévu en novembre 2025
	Saint-Ambroix	STA 4.4	1.3.4	4.4. Aménagement de cheminements piétonniers et cycles dans et vers le centre-ville en lien avec le PMS	en projet	en projet	en projet	<ul style="list-style-type: none"> . Lien avec étude CEREMA, trame verte et PMS CCCC

AS 5 : Améliorer le CADRE DE VIE en révélant et valorisant les formes urbaines, les espaces publics et le paysage	Saint-Ambroix	STA 5.1	3.1.1	5.1. Aménagement et valorisation des berges de la Cèze	en projet	en projet	engagée	. Lancement d'une AMO paysage et écologique T3 2025 . Action en lien avec FA 5.3
	Saint-Ambroix	STA 5.2	3.1.4	5.2. Mise en sécurité et requalification de la rue Soubeyranne	engagée	engagée	terminée	. Réception des travaux mai 2025
	Saint-Ambroix	STA 5.3	2.1.4	5.3. Aménagement et requalification d'espaces publics (Place Arnavielle, Place aux herbes et rue de la Fontaine, Place Boulevard du Nord, Place de l'ancien Temple, Place des Ecoles)	en projet	en projet	engagée	. Actions à corrélérer avec la future OPAH-RU . Lancement d'une AMO paysage et écologique T3 2025 . Action en lien avec FA 5.1 . Achat d'un immeuble place aux herbes pour requalification de la place . Réception travaux place Arnavielle
	Saint-Ambroix	STA 5.4		5.4. Mise en place d'un contrat de sécurité avec la Gendarmerie	validée	terminée	terminée	. Coût : temps d'agents + contrat signé le 08/01/2024 annexe 5 de la convention cadre PVD
AS 6 : Valoriser, promouvoir et enrichir les PATRIMOINES (matériel et immatériel), la CULTURE et les ARTS	Saint-Ambroix	STA 6.1	3.1.5	6.1. Mise en place une signalétique urbaine de valorisation patrimoniale	en projet	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 6.2	3.1.2	6.2. Valorisation du quartier du Dugas et de son plateau : chapelle, tour, remparts, sépultures...	en projet	en projet	en projet	. En lien avec l'OPAH RU
	Saint-Ambroix	STA 6.3	1.2.3	6.3. Création d'une salle multisport	en projet	en projet	en projet	
	Saint-Ambroix	STA 6.4	1.2.4	6.4. Création d'une médiathèque	en projet	en projet	en projet	
	Opérateur privé	STA 6.5		6.5. Sauvegarde et valorisation d'une bâtisse de caractère dite maison De Faget	non prévue	engagée	terminée	. Temps d'agent : accompagnement pour rénovation patrimoniale d'une bâtisse emblématique du centre-ville
AS 7 transversal : Œuvrer pour la TRANSITION ENVIRONNEMENTALE (énergétique et écologique) numérique et la résilience des territoires	Saint-Ambroix	STA 7.1	1.2.5	7.1. Amélioration des performances thermiques du patrimoine communal (Mairie, Maison des associations, Salle de judo, Salle de spectacle le Tremplin, Halle des Sports...)	en projet	en projet	engagée	. Audit énergétique réalisé en priorité de la Halle des Sports : 28/11/2024 . Etude de pré-programmation : juillet 2025 . Etude programme : septembre 2025 . Préparation DCE Moe : T4 2025 . Signature Moe : février 2026 . Début travaux : T4 2026/T1 2027
	Saint-Ambroix	STA 7.2	1.2.6	7.2. Requalification et aménagement du groupe scolaire Florian	en projet	en projet	engagée	. Audit énergétique réalisé . Etude de programmation 2025 . 2026, arrêt du programme (rénovation énergétique + désimperméabilisation) . Lancement du marché de MOE en 2027 . Lancement d'un programme de travaux et d'un PPI dit "Plan Ecole"
	Saint-Ambroix / Opérateur privé	STA 7.3	3.2.3	7.3. Installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking Guiraud	validée	engagée	engagée	. AMO terminée . Choix des entreprises : T4 2025 . Engagement travaux : T4 2026/T1 2027
	Saint-Ambroix / Opérateur privé	STA 7.4	1.2.7	7.4. Installation de panneaux photovoltaïques en toiture : halle des sports, écoles, centre technique municipal (hors périmètre ORT)	validée	engagée	engagée	. AMO terminée . Choix des entreprises : au gré des rénovations . Engagement travaux : au gré des rénovations

Tous	CC De Cèze Cévennes	STA a		a. Assistance à management de projet (AMP)	engagée	terminée	terminée	. Spécifique PVD
Tous	CC De Cèze Cévennes	STA b		b. Outil numérique de consultation et de concertation : PURPOZ	engagée	terminée	terminée	. Spécifique PVD

En gras : nouvelles fiches actions rédigées pour 2025