

	RAPPORT MENSUEL DE PRODUCTION	mars 24
	7025 - Ecole - CHAMPAGNE SAINT HILAIRE	
Rédacteur	Vérification	Date
Antoine CAUSSE	Thierry ROCHEREAU	16/04/2024



Puissance de 55,2 Kwc pour une surface de modules de 391 m2. Mise en service le 06/04/2011.

1. Synthèse mensuelle

Caractéristiques du parc		Résultats	mars		Cumulé annuel	
			[MWh]	[Euros]	[MWh]	[Euros]
Nombre de systèmes:	1	Budget:	4	2 645	9	5 152
Surface totale [m2]:	392	Production:	5	2 756	9	5 353
Puissance totale [kWc]:	55	Ecart:	4 %	4 %	4 %	4 %
Ensoleill. mensuel/normal:	97 %	Gisement:	4		8	
Ensoleill. cumulé/normal:	96 %	Perf. du parc:	114 %		114 %	

Production : énergie relevée au compteur sur la période

Budget : énergie estimée en prévision budgétaire annuelle:

Gisement (PV) : productible installateur x coefficient d'ensoleillement

Mois	Valeurs mensuelles [MWh]			Valeurs cumulées [MWh]		
	Production	Budget	Gisement	Production	Budget	Gisement
janv.	2,2	1,5	1,6	2,2	1,5	1,6
févr.	2,1	2,6	2,2	4,3	4,2	3,8
mars	4,6	4,4	4,0	8,9	8,5	7,8
avr.		5,8			14,4	
mai		7,4			21,8	
juin		8,7			30,5	
juil.		8,2			38,7	
août		7,1			45,8	
sept.		5,1			50,9	
oct.		3,2			54,1	
nov.		1,8			55,9	
déc.		1,3			57,2	

2. Analyse

Commentaires

*Pour le mois de **Mars 2024** :*

L'écart de production par rapport au budget est positif : **+ 4%**.

La performance du parc est de **114%**. C'est à dire que la production est supérieure de **+ 14%** par rapport au gisement météo.

L'ensoleillement mensuel est de **97%**, c'est à dire que **la puissance radiative est inférieure de - 3%** par rapport aux normales historiques de Météo France, (historique sur 10 années).

Malgré un taux d'ensoleillement défavorable pour le mois de Mars, la production atteint le budget attendu. Elle représente 8% du budget annuel, ce qui reste semblable aux autres installations voisines pour cette période.

Evènements

Prochaine maintenance préventive en **2024** .

Prochaine facture en **Avril 2024**.

Sécurité


RAS

Environnement


RAS

3. Production de l'ensemble du parc

Comparaison production, budget, gisement en MWh (parc total)



Cumul production, budget, gisement en MWh (parc total)



4. Performance des installations

Performance par installation (production/gisement)	Mois	Année
7025 - Ecole - CHAMPAGNE ST HILAIRE	114 %	114 %