



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34251

6

RAPPORT de CHANTIER

Le 20 janvier 2021

1

PRESENTS

M. Davroux, Maire
M. Sauvage,
Adjoint au Maire
M. Verrielle, Responsable
Service Technique
M. Heux
(Ent. Chevalier Nord)
M. Carré
(Ent. René Carré)
M. Philippe Boiteau
(Ent. Battais Charpente)

Entreprise RENÉ CARRÉ

- La girouette de la flèche a été posée mais doit être reprise en partie (drapeau en cuivre trop mince. Prévoir un cuivre 10/10° et un équilibrage de part et d'autre de l'axe. Partie haute à amincir, dans le prolongement de la partie basse).
- Les réparations du versant Sud de la nef ont été faites en recherche. A compléter par la refixation d'une bande de faitage et la reprise sur environ 1 m de l'égout (intervention cette semaine).
- L'entreprise mettra en place la couverture en bac acier sur la chapelle en coordination avec le charpentier.

Entreprise BATTAIS CHARPENTE

- Effectif : Deux charpentiers.
- Monsieur Boiteau fait constater que la sablière de volée et les dispositions anciennes de la voûte à compartiments sont encore en place et pourront servir lors de la restauration ultérieure (un témoin de moulure revêtu d'une couleur verte est confié à Monsieur Verrielle). Les bois défectueux seront purgés et certains remplacés en chêne. Le lambris actuel est plus récent, réalisé en sapin (et non pas en chêne), assemblé à rainure et languette (et non pas à langue de vipère selon l'usage).
- Monsieur Boiteau signale que l'égout comportait quelques vestiges d'une petite génoise en tuiles plates sur laquelle reposaient les coyaux.
- L'entreprise mettra en place une petite sapine à l'intérieur de l'église pour faciliter les reprises des sablières de volées.
- Les planches disparues du lambris moderne seront simplement remplacées par des contreplaqués en l'attente de la restauration ultérieure.
- L'entreprise prévoit deux semaines d'intervention avant la pose de la couverture provisoire en bac acier.
- Le versant Nord de la chapelle sera vérifié en liaison avec le couvreur (fond de chéneau et sablières à examiner par l'intérieur de l'église).

Entreprise CHEVALIER NORD

- L'entreprise interviendra sur les arases de la chapelle et sur les murs de wimbergue (rejointoiement des pas de moineaux en briques).
- Un simple nettoyage sera fait au-dessus du porche d'entrée.
- L'échafaudage du collatéral Sud sera transféré du côté Nord la semaine prochaine pour la révision de la couverture par l'entreprise CARRÉ.

.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34251

6

RAPPORT de CHANTIER

Le 20 janvier 2021

2

PRESENTS

.../...



DIFFUSION



.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34251

6

RAPPORT de CHANTIER

Le 20 janvier 2021

3

.../...

