

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DREZERY

Séance du 12 décembre 2024

Membres du Conseil Municipal : 23
Présents : 16
Votants : 23
Absents : 7
Procurations : 7

L'an deux mille vingt-quatre et le douze décembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, Maire de Saint-Drézéry.

Présents :

Mme GALABRUN-BOULBES Jackie, M. LE BLEVEC, Mme SIRVEN Françoise, M. DACHEUX Jean-Philippe, Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine, M. LAVIE Richard, Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion, M. DEBARGE Francis, M. SALVADOR Daniel, M. MERCIER Philippe, Mme REYREAU Peggy, Mme TROCELLIER-BERGER Agnès, Mme JACQUEMIN Monique, Mme FERRERES France, Mme LEOTARD Hélène, Mme BAECKEROOT Marie-Hélène

Procurations :

M DI NATALE Paolo donne procuration à Loïc LE BLEVEC
M. ARNAUD Hervé donne procuration à M. Daniel SALVADOR
Mme ARNAUD Sandrine donne procuration à Mme Monique JACQUEMIN
M. FOURNEAU Julien donne procuration à M. Jean-Philippe DACHEUX
M. CAPELLI Fabrice donne procuration à Mme HOUVENAGHEL-DEFOORT Géraldine
M. JULIEN Eric donne procuration à Mme BIGLIONE-KAPLANSKI Marion
M. BELLOC Didier donne procuration à Mme Jackie GALABRUN-BOULBES

Objet : Marché de travaux - Nouvel Hôtel de Ville – Avenants pour clôture des travaux

M. Dacheux, adjoint aux travaux, rappelle :

- la délibération du 16 juin 2022 qui a approuvé le choix des 9 entreprises pour les marchés de travaux du nouvel hôtel de ville pour un montant total de 1 640 913,98 € HT
- la délibération du 15 décembre 2022 donnant délégation à Mme le Maire pour signer les avenants pour les 9 lots du marché de travaux de l'hôtel de ville
- la délibération du 14 novembre dernier.

Les travaux étant terminés, il convient de faire le point sur les travaux supplémentaires et donner pouvoir à Mme le Maire pour signer les avenants suivants :

LOT 01 : Échafaudages / Terrassement / Maçonnerie / Pierre de taille / Revêtement de sol / Ouvrages divers

- Marché initial : 669 3901,24 € HT.
- Avenant n°4 :
 - Montant : + 19 651,28 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier n°4 - solde

- Nouveau montant du marché : 711 413,66 € HT soit 853 696,39 € TTC.

LOT 3 : Menuiserie

- Marché initial : 205 653,00 € HT.
- Avenant n°1 :
 - Montant : - 865,92 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier - solde
- Nouveau montant du marché : 204 787,08 € HT soit 245 744,50 € TTC.

LOT 4 : Serrurerie / Ferronnerie / Miroiterie

- Marché initial : 230 336,29 € HT.
- Avenant n°2 :
 - Montant : - 68 151,52 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier - solde
- Nouveau montant du marché : 162 184,77 € HT soit 194 621,72 € TTC.

LOT 6 : Courant fort / Courant faible / Éclairage

- Marché initial : 150 818,75 € HT.
- Avenant n°3 :
 - Montant : + 1 687,47 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier - solde
- Nouveau montant du marché : 182 283,88 € HT soit 218 740,66 € TTC.

LOT 7 : Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie

Marché initial : 136 000,00 € HT.

- Avenant n°3 :
 - Montant : + 1 913,97 € HT
 - Objet : travaux en plus et moins selon le bilan financier - solde
- Nouveau montant du marché : 161 893,81 € HT soit 194 272,57 € TTC.

A ce jour, le montant des travaux s'élève à 1 697 897,08 € (soit une augmentation de coût par rapport au marché initial de 56 983,10 € hors révision des prix).

Le montant des subventions obtenues est de 1 052 907 € (616 586 € ont été perçues).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité:

- AUTORISE l'avenant n°4 pour le lot 01 : : Échafaudages / Terrassement / Maçonnerie / Pierre de taille / Revêtement de sol / Ouvrages divers d'un montant de 19 651,28 € HT
- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 03 : Menuiserie, d'un montant de - 865,92 € HT
- AUTORISE l'avenant n°1 pour le lot 04 : Serrurerie, d'un montant de - 68 151,52 € HT
- AUTORISE l'avenant n°3 pour le lot 06 : Électricité, d'un montant de 1 687,47 € HT
- AUTORISE l'avenant n°3 pour le lot 07 : Chauffage / Ventilation / Climatisation / Plomberie, d'un montant de 1 913,97 € HT
- DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024
- DONNE POUVOIR à Mme le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

Pour copie conforme



Le Maire,
Jackie GALABRUN-BOULBES

Acte rendu exécutoire après dépôt en préfecture de l'Hérault

le

Et publication ou notification le